



SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** BIMBO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORECTA
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	SE REQUIERE REEMPLAZO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO, SE LIMPIAN
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	17/10/2012
Proximo llenado	09/10/2013

Observaciones:  
 SE PROGRAMA REEMPLAZO DE PINTURA EN EMR

**Usuario:** GAMESA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTA
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	REQUIERE PINTURA
Paneles solares	SE LIMPIAN, OK
Sopotería	CORRECCTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	17/10/2012
Proximo llenado	09/10/2013

Observaciones:  
 SE PROGRAMA PINTURA NUEVA A LA EMR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11/06/2013 11:17:48a.m.

**Fecha de aprobación:** 14/06/2013 07:01:24p.m.

**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna

**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares