



SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: BIMBO

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTO
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	SE APLICA PINTURA A EMR
Paneles solares	SE LIMPIAN, OK
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	EN BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	09/10/2012
Proximo llenado	09/10/2013

Observaciones:
 SE APLICA PINTURA A EMR: CROMATO DE ZINC, RA-26, RA-28

Usuario: GAMESA

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTO
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTA
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	SE APLICO PINTURA NUEVA
Paneles solares	CORRECTOS, SE LIMPIAN
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	CORRECTO, SE APLICA LIMPIEZA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	18/04/2012
Proximo llenado	15/04/2013

Observaciones:
 SE APLICA NUEVA PINTURA A CASETA, PRIMARIO DE ZINC, RA-26 Y RA-28

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12/06/2013 04:32:47a.m.
Fecha de aprobación: 14/06/2013 07:01:49p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares