



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2013 07-Aug-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:
NIVEL MEDIO DEL RIO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

ELEVACION DE JARROS DE ALCANTARILLADO
 AUN COSTADO DEL RIO LERMA JUNTO A

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

CRUCE DE DESCARGA PLUVIAL DE LA PLANTA
 DE MORGAN RAMAL 5 Km 0+190

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:
NINGUNA

8.- Comentarios adicionales:

EL CRUZAMINETO DE LA DESCARGA PLUVIAL SE EFECTUO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE
 IGASAMEX, DONDE EL CONTRATISTA ODAPAS DE ATLACOMULCO PRESENTO SU POLIZA DE DAÑOS A
 TERCEROS Y UN PLANO DEL TRABAJO PREVIO A TODA ACTIVIDAD, SUPERVISADO EN TODO MOMENTO
 POR PERSONAL DE IGASAMEX

EN EL RAMAL 4 FRNTE A REICHHOLD SE PRESENTAN MUCHOS BACHES POR LAS LLUVIAS DE UNA

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca