



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Dec-2015 05-Jun-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: Fluke  
 Fecha de calibración: 12/05/2015 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: TDM-0-20808699-R

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: Entrada EMR Interconexion Hyundai  
 VCC-CSE (volts): -1.45  
 VCA-CSE (volts): 21.40  
 Observaciones:  
 Valor normal.----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 2  
 Ubicación: Intermedio Interconexion Hyundai  
 VCC-CSE (volts): -1.41  
 VCA-CSE (volts): 26.40  
 Observaciones:  
 Valor normal.----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 3  
 Ubicación: Salida Interconexion Hyundai  
 VCC-CSE (volts): -1.30  
 VCA-CSE (volts): 18.46  
 Observaciones:  
 ----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 4  
 Ubicación: DDV + Km 0+528  
 VCC-CSE (volts): -1.37  
 VCA-CSE (volts): 17.00  
 Observaciones:  
 Valor normal.----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 5  
 Ubicación: Usuario Hyundai  
 VCC-CSE (volts): -1.36  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 Valor normal.----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2016  
 Fecha de aprobación: 03-Jun-2016  
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Dec-2015 05-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	01-Jun-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	03-Jun-2016
			<b>Elaborado por:</b>	Jésus Baldenegro Ayala
			<b>Aprobado por:</b>	Jesús Arnoldo Meráz Fernández