



CONSULTORES

Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación

ACTA CIRCUNSTANCIADA
ANEXO "A"

DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

EN SALAMANCA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 9:00 HORAS, DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2013. EL SUSCRITO C. ING. ROGELIO AQUINO AQUINO VERIFICADOR ACREDITADO DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN UVCRE-001, ME CONSTITUÍ EN LA EMPRESA IGASAMEX BAJÍO, S DE RL DE CV., UBICADA EN BOSQUES DE ALISOS 47-A 5 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CUYO GIRO ES EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL, A EFECTO DE PRACTICAR VISITA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NOM-007-SECRE-2010. LA VERIFICACIÓN (DILIGENCIA) SE ENTENDIÓ CON QUIEN DIJO LLAMARSE C. BERNARDO ORTEGA VIDAL CON CARGO DE TÉCNICO DE OPERACIÓN DE SALAMANCA, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IGASAMEX, ANTE QUIEN EL SUSCRITO VERIFICADOR SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL Y ACREDITACIÓN DE LA DEPENDENCIA COMPETENTE Y EXHIBIENDO IGUALMENTE EL OFICIO DE COMISIÓN NO. UVCRE-001-TUP-____-2013 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2013, QUE AUTORIZA LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA NOM-007-SECRE-2010. ACTO SEGUIDO SE DIO OPORTUNIDAD AL VISITADO PARA QUE NOMBRARA A DOS TESTIGOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EN SU NEGATIVA EL SUSCRITO PROCEDERÁ A DESIGNARLOS, A LO CUAL MANIFESTÓ QUE LOS DESIGNA. LOS GENERALES DE LAS PERSONAS DESIGNADAS SON:

NOMBRE: ING. MATEO GUAPO CERCA

ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE

EDAD: 36 AÑOS

DOMICILIO: CIRCUITO GUADALUPANA #166, COLONIA LA CAPILLA, CELAYA, GUANAJUATO

NOMBRE:

ESTADO CIVIL:

EDAD

DOMICILIO

CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FO-004	1	A



CONSULTORES

Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación

ACTA CIRCUNSTANCIADA

DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

CON LA ASISTENCIA DE LOS TESTIGOS ANTES MENCIONADOS, SE PROSIGUIÓ CON LA VISITA DE VERIFICACIÓN (DILIGENCIA), COMPROBÁNDOSE LOS HECHOS QUE SE HACEN CONSTAR A CONTINUACIÓN.

EL OBJETIVO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN ES EVALUAR LA NOM-007-SECRE-2010 EN SUS CAPÍTULOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CICLO AGOSTO 2012 A JULIO 2013, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PARA USOS PROPIOS "NATURALTEK, S.A. DE C.V.", CON TÍTULO DE PERMISO G/240/TUP/2010

EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR:

EL GASODUCTO SE INTERCONECTA CON EL GASODUCTO DE GASODUCTO DEL BAJÍO, S. DE R.L. DE C.V. (GDB) DE 16", EN SU KILÓMETRO 8+333, TRAMO SALAMANCA CON COORDENADAS 20°37'03.64" DE LATITUD NORTE Y 101°09'52.42" A PARTIR DE LA INTERCONEXIÓN SALE CON TUBERÍA DE ACERO DE 3" DE DIÁMETRO POR APROXIMADAMENTE 700 METROS PARA LLEGAR A LA CASETA DE INTERCONEXIÓN; A LA SALIDA DE LA ERM DE INTERCONEXIÓN SALE CON TUBERÍA DE POLIETILENO SDR 11 DE 6" DE DIÁMETRO POR 2880 METROS APROXIMADAMENTE ALOJADO EN EL DERECHO DE LA CARRETERA SALAMANCA-LA ORDEÑA EN DIRECCIÓN NORESTE EN ESTE TRAMO PUNTO CAMBIA EN DIRECCIÓN NOROESTE PARA RECORRER 220 METROS, DONDE SE INTERCONECTA A LA CASETA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DEL ÚNICO USUARIO MEGAFRESCOS.

LA PRESIÓN DE ENTREGA POR PARTE DE GDB ES DE 540 PSI, POSTERIORMENTE SE REDUCE EN UN PRIMER PASO DE REGULACIÓN A 440 PSI Y UN SEGUNDO PASO DE REGULACIÓN A 90 PSI, PRESIÓN DE OPERACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO, UNA VEZ QUE LLEGA A LA ERM DEL USUARIO, SE REDUCE LA PRESIÓN A 28 PSI, PRESIÓN QUE SE ENTREGA AL USUARIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.

EL SISTEMA CUENTA CON:

- TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN API-5L-X42 DE 3".
- TUBERÍA DE POLIETILENO 3408 SDR 11 DE 6" DE DIÁMETRO POR 3100 METROS DE LONGITUD.
- 1 ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN (PUNTO DE INTERCONEXIÓN)
- PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 600 PSI
- 1 USUARIO CONECTADO



CODIGO	EDICION	N. REVISION
GP-FO-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

- **POSTES DE TOMA DE POTENCIAL**
- **POSTES DE SEÑALIZACIÓN EN LA FRANJA DE AFECTACIÓN.**

EL CLIENTE INSTALADO ES:

1.- MEGAFRESCOS, S.A. DE C.V.

LA ERM DEL PUNTO DE INTERCONEXIÓN, CUENTA CON FILTRO DE GAS COALESCEDOR CON SU BYPASS, SISTEMA DE MEDICIÓN TIPO ROTATIVO, DOS LÍNEAS DE REGULACIÓN, CON DOBLE REGULACIÓN, PRIMERO BAJA A 400 PSI Y LA SEGUNDA A 90 PSI, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULA SLAM-SHUT (CORTE POR BAJA DESABILITADO, CORTE POR ALTA 120 PSI), LÍNEA DE DESFOGUE, VÁLVULA DE SEGURIDAD (SET POINT 110 PSI), EXTINTOR UBICADA A LA ENTRADA DE LA CASETA, Y POSTE PARA LECTURA DE LAS PROTECCIÓN CATÓDICA, SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVOS.

LA ERM DEL PUNTO DE ENTREGA DEL USUARIO ESTA CONFORMADA POR UNA PRESIÓN DE ENTRADA DE 90 PSI, FILTRO DE GAS SECO MODELO "Y", MEDIDOR TIPO ROTATIVO CON CORRECTOR INTEGRAL, REGULADOR EN LÍNEA, VÁLVULA DE SEGURIDAD (CON SET POINT 45 PSI), EXTINTOR A LA ENTRADA, VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL.

LAS ERM'S ESTÁN REGUARDADAS PERIMETRALMENTE CON PUERTA DE ACCESO CON CANDADO.

LA TUBERÍA DE ACERO CUENTA CON PROTECCIÓN CATÓDICA A BASE DE ÁNODOS DE SACRIFICIO, SE REALIZARON MEDICIONES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LOS POSTES INSTALADOS PARA TAL FIN.

TOMA	VOLTAJE (VOLTS)
1	-1.541 ENTRADA A LA ERM INTERCONEXIÓN
2	- 1.619 TUBERÍA ENTERRADA ENTRE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
3	- 1.227 SALIDA DE LA ERM
4	- 1.55 KM 0+440
5	-1.55 KM 0+752





CODIGO	EDICIÓN	N REVISIÓN
GP-FO-004	1	A

 Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación	ACTA CIRCUNSTANCIADA
	DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.

Código: UVCRE-001-TUP- -2013

6	-1.55 0+953
7	-1.8 ENTRADA A LA ERM USUARIO

SE REALIZO UNA INSPECCIÓN DE FUGA MEDIANTE EL EQUIPO DE DETECCIÓN DE GAS (EXPOSÍMETRO) DEL OPERADOR EN LAS UNIONES BRIDADAS DE LAS CASETAS DE INTERCONEXIÓN Y DEL USUARIO, ENCONTRÁNDOSE CERO FUGAS.

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA FUE:

PROGRAMA DE O&M DEL PERIODO AGOSTO 2012 A JULIO 2013

REPORTE BÁSICO DE OPERACIÓN (COMPUTADOR DIARIO Y SEMANAL)

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO (MENSUAL)

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETA ERM TRIMESTRAL

REPORTE DE ODORIZACIÓN TRIMESTRAL

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VÁLVULAS SECCIONAMIENTO ANUAL (ENTERRADA)

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES TRIMESTRAL

REPORTE A PROTECCIÓN CATÓDICA (PERFIL DE POTENCIAL Y CONTINUIDAD ELÉCTRICA) SEMESTRAL

PLANOS DTI'S Y DEL TRAYECTO DEL SISTEMA

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ELABORADO DE ACUERDO AL FORMATO DE SEMARNAT (30.04.2008)

DIRECTORIO ACTUALIZADO DE NÚMEROS DE EMERGENCIA.

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES ANUAL

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES ANUAL

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FUGAS ANUAL

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD ANUAL





CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FO-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

REPORTE DE REPARACIÓN ANUAL

ESTUDIO CLASE DE LOCALIZACIÓN ANUAL

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO EN LA DETECCIÓN DE FUGA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO EN LA MEDICIÓN DE ESPESORES

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO EN LA MEDICIÓN DE TOMA DE POTENCIAL


REPORTE DE SIMULACRO,

1.- ESPECIFICACIONES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO EL CUAL INCLUYE LOS CAPÍTULOS DE:

- **POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN**
- **PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN**
- **PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO**
- **POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD**
- **PLAN DE EMERGENCIA**
- **FORMATOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS**
- **PROCEDIMIENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**
- **INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SISTEMA**

2.- EL MANUAL CUENTA CON PROCEDIMIENTO PARA SOLVENTAR LAS OPERACIONES ANORMALES Y NORMALES EN LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS:

- **CIERRE DE VÁLVULAS Y PAROS NO INTENCIONALES**
- **INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN O FLUJO FUERA DE LOS LÍMITES DE OPERACIÓN NORMAL.**


CODIGO	EDICIÓN	N. REVISIÓN
GP-FO-004	1	A

 <p>Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación</p>	<p>ACTA CIRCUNSTANCIADA</p> <hr/> <p>DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.</p>
---	---

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

- **PERDIDA DE COMUNICACIONES**
- **OPERACIÓN DE CUALQUIER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**
- **CUALQUIER OTRA COSA QUE PROVOQUE MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGÚN COMPONENTE**
- **PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN NORMAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE**
- **PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO Y SACAR DE SERVICIO CUALQUIER PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE**
- **PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS.**
- **PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CORROSIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO**
- **PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS EN ZANJAS CON PRESENCIA DE GAS O VAPORES.**
- **PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR INSPECCIÓN Y PRUEBAS PERIÓDICAS DEL EQUIPO DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN.**
- **PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO**
- **PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TUBERÍAS EN OPERACIÓN**
- **PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE RELEVO Y CONTROL DE PRESIÓN, SEÑALANDO LA FRECUENCIA DE INSPECCIÓN**
- **PROCEDIMIENTO PARA LA PERFORACIÓN DE TUBERÍAS BAJO PRESIÓN**
- **PROCEDIMIENTO PARA PURGADO DE TUBERÍAS**
- **PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS**
- **PROCEDIMIENTO LA INSPECCIÓN DE FUGAS SEÑALANDO LA PERIODICIDAD EN CONFORMIDAD CON LA CLASE DE LOCALIZACIÓN**





CODIGO	EDICIÓN	N° REVISIÓN
GP-FO-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

- **PROGRAMA DE VIGILANCIA CONTINUA Y PATRULLAJE MARCANDO PERIODICIDAD**
- **PROCEDIMIENTO Y PROGRAMA PARA RECONDICIONAMIENTO DE TUBERÍAS**
- **PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS**
- **PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE SOLDADURAS**
- **PROCEDIMIENTO PARA RETIRO DE SERVICIO DE INSTALACIONES**
- **PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS (SEÑALANDO EL PERIODO DE MANTENIMIENTO)**
- **PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS**
- **PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL CONTROL DE LA CORROSIÓN EN:**
 - **RECUBRIMIENTOS**
 - **REPARACIÓN DE TUBERÍAS POR EFECTO DE CORROSIÓN**
 - **REEMPLAZO DE TUBERÍA CON CORROSIÓN GENERALIZADA**
- **PROCEDIMIENTO DE PARO DE EMERGENCIA DE ESTACIONES DE COMPRESIÓN, REGULACIÓN Y MEDICIÓN ASÍ COMO INSTALACIONES DE ENTREGA.**
- **PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO**
- **PROCEDIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES, SEÑALANDO EL INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
- **PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA**
- **PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE SOLDADURAS**
- **PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD**





CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FO-004	1	A

 <p>Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación</p>	<p>ACTA CIRCUNSTANCIADA</p> <p>DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.</p>
---	---

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

LO ANTERIOR MANIFESTADO SE COMPLEMENTA CON EVALUACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE USOS PROPIOS CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SECRE-2010, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE LA INFORMACION NECESARIA E INDISPENSABLE PARA EL ACTO DE VERIFICACION.

RESPECTO A LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA, SE DIO OPORTUNIDAD AL VISITADO DE MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA. EL VISITADO PODRA HACER USO DE TAL DERECHO DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LEVANTADO LA PRESENTE ACTA Y DIJO QUE:

COMENTARIOS DEL VERIFICADOR:

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE POR ENTREGAR:

FOLLETOS INFORMATIVO LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS A LOS VECINOS CERCANOS AL SISTEMA.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE ANUAL

PROGRAMA Y REGISTRO DE CAPACITACIÓN

INVENTARIOS DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES DE EQUIPOS EN UNIDADES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONVENIOS DE AYUDA MUTUA.

EVIDENCIA DE QUE AL GOBIERNO DEL ESTADO O MUNICIPAL SE LE HAN ENTREGADO PLANOS AL RESPECTO DE LA UBICACIÓN ACTUAL DEL DUCTO.





CODIGO	EDICION	N. REVISION
GP-FO-004	1	A

