



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Jun-2016 06-Sep-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 12/05/2016 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: TDM-0-2080869

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: Interconexión entrada
 VCC-CSE (volts): -1.21
 VCA-CSE (volts): 0.02
 Observaciones:
 --



Numero: 2
 Ubicación: Interconexión intermedia
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 0.10
 Observaciones:
 --



Numero: 3
 Ubicación: Interconexión salida
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 --



Numero: 4
 Ubicación: DART DE TIJUANA
 VCC-CSE (volts): -1.20
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:
 --



Numero: 5
 Ubicación: INNERMEK
 VCC-CSE (volts): -1.46
 VCA-CSE (volts): 0.32
 Observaciones:
 --



Numero: 6
 Ubicación: Galvanizadora California
 VCC-CSE (volts): -1.56
 VCA-CSE (volts): 0.10
 Observaciones:
 --



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2016
 Fecha de aprobación: 21-Oct-2016
 Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
 Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2016 06-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexión	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Monoblock.
Interconexión 1	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 1
Interconexión 2	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 2
Interconexión 3	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 3
Interconexión 4	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 4
Interconexión 5	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 5
Interconexión 6	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 6
Interconexión 7	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 7
Interconexión 8	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 8
Dart de Tijuana, S. de R. L. de C. V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 1
Dart de Tijuana, S. de R. L. de C. V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 2
Dart de Tijuana, S. de R. L. de C. V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 3
Dart de Tijuana, S. de R. L. de C. V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 4
Inmermek Galvanización, S. A. de C. V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 1
Inmermek Galvanización, S. A. de C. V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 2
Inmermek Galvanización, S. A. de C. V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 3
Inmermek Galvanización, S. A. de C. V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 4
Galvanizadora California, S.A.P.I. de C.V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 1
Galvanizadora California, S.A.P.I. de C.V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 2
Galvanizadora California, S.A.P.I. de C.V.	Aisla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 3

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	29-Sep-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	21-Oct-2016
			Elaborado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández
			Aprobado por:	Hernán Arias Morales



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: <u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>		PERIODO: <u>07-Jun-2016 06-Sep-2016</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR: <u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>		FRECUENCIA: <u>TRIMESTRAL</u>	
Galvanizadora California, S.A.P.I. de C.V.	Aísla bien	N/A	Operando adecuadamente Junta Micarta 4

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	<u>29-Sep-2016</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:	<u>21-Oct-2016</u>
			Elaborado por:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>
			Aprobado por:	<u>Hernán Arias Morales</u>